

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 07 月 24

天气: 晴

星期: 五

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视现场彩钢瓦施工, 施工人员进行最后收尾工作, 要求施工人员对施工废料清理干净, 排水沟及瓦面部分, 同时检查边扣压实及自攻钉防水质量细节整改, 光伏施工因彩钢瓦更换导致厂房内部变暗未施工, 正泰开发人员明日进场沟通。 2、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	友联绿建 工程建设 有限公司 加固单位 先能电力 工程有限 公司 光 伏施工单 位	彩钢瓦施工人员 7 人 支架安装未施工
其它事项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):