

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 07 月 27

天气: 晴

星期: 一

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场，光伏施工人员进行电缆沟埋管焊接及回填施工，检查预埋管件规格数量符合图纸设计，检查管材焊接质量，焊渣未清理，个别虚焊，要求清理焊渣做好漏焊修补后做好防腐，管材两端做好钝化处理，下午复查基本整改完成，要求施工人员做好混凝土养护周围设置警示标识。 2、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力工程有限公司 光伏施工单位	光伏施工人员 7 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):