

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 08 月 03

天气: 晴

星期: 一

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、受台风影响现场未进行光伏施工，加固施工人员雨停后进行漏水处修复，督促施工单位尽快提交施工资料报审。 2、整理监理资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	先能电力 工程有限 公 司 光 伏 施 工 单 位	漏雨修复 2 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	