

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 08 月 06

天气: 晴

星期: 四

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场支架安装，支架组合尺寸符合图纸设计，检查夹具紧固，个别施工人员紧固不到位，要求二次紧固，因人员较少及管理松懈，施工进度较慢，我方及业主方现场要求施工负责人增加施工人员，加快施工进度。 2、整理监理资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	先能电力 工程有限 公司 光 伏施工单 位	屋面支架安装 4 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	