

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2020年 08月 11

天气: 晴

星期: 二

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视现场施工人员进行桥架散料及桥架支架安装, 检查南部区域夹具紧固度, 个别方阵加固松动, 要求组件安装前对夹具紧固度自检后报我部验收合格后进行组件安装。。 2、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力工程有限公司 光伏施工单位	屋面支架安装 11 人
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	