

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 08 月 13

天气: 晴

星期: 四

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、因天气原因，上午未进行光伏施工，下午施工人员两人，进行桥架转接头制作，施工区域未做有效防护，铁渣与彩钢瓦接触，易导致彩钢瓦生锈，现场要求整改，当日产生垃圾当日清理。 2、整理监理资料。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	先能电力工程有限公司 光伏施工单位	桥架制作 2 人	
其它事项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	