

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 08 月 15

天气: 晴

星期: 六

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行夹具紧固复查,材料及垃圾清理,为组件安装做准备,部分人员进行桥架组装,拐角处未做斜角及防护,影响电缆放线及损伤电缆,现场要求整改。 2、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力工程有限公司 光伏施工单位	屋面支架安装 11 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):