

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 08 月 24

天气: 晴

星期: 一

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行屋面北部夹具安装, 检查夹具紧固度, 基本牢固, 预计今日下班前北部夹具安装完成, 因施工进度较慢, 要求施工负责人, 增加施工人员加快施工进度 2、整理监理资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	先能电力 工程有限 公司 光 伏施工单 位	屋面支架安装 4 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	