

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2020年 08月 26

天气: 晴

星期: 三

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视现场施工人员进行檩条安装,因天气原因施工时间较短,下午业主方组件检测人员到场,雨停后进行组件检测。 2、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力工程有限公司 光伏施工单位	屋面支架安装 4 人
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	