

监 理 日 志 ()

日期: 2020年 08月 27

天气: 晴

星期: 四

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行组件吊装, 检查吊装区域警示带安全标识齐全, 安全员负责地面安全施工, 屋面专人对讲机指挥吊装, 检查组件散料采取两人操作, 要求现场负责人吊装至屋面尽快分散避免集中载荷, 下班前做好屋面组件固定及垃圾清理。 2、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力 工程有限 公司 光 伏施工单 位	屋面支架安装 6 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):