

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2020年 08月 28

天气: 小雨

星期: 五

气温: 33-28°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视屋面夹具、导轨安装的平整度、牢固性; 2、巡查屋面组件安装并进行技术指导; 3、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力 工程有限 公司 光 伏施工单 位	1、现场管理人员 2 人, 施工人员 10 人; 2、夹具、导轨安装 65%; 3、组件安装完成 100 片。
其 它 事 项	组件到场 17 箱, 零 11 片, 计 470 片。	
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):