

监 理 日 志 ()

日期: 2020年08月31日

天气: 雷阵雨

星期: 周一

气温: 33-27°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、对现场组件吊装进行安全旁站; 2、巡视组件分散及堆码; 3、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力工程有限公司光伏施工单位	1、现场管理人员 2 人, 施工人员 16 人; 2、夹具、导轨安装 70%; 3、组件安装完成 15%; 4、组件吊装分散 16 箱。
其它事项		
本日现场监理人员		刘德文
记录人: 刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):