

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 09 月 3 日

天气: 晴

星期: 周四

气温: 34-27°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对现场组件分散、安装进行巡查; 2、检查发现一块破损组件, 要求施工方做好现场成品保护工作; 现场局部垃圾较多, 要求施工方立即进行清理; 3、整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	先 能 电 力 工 程 有 限 公 司 光 伏 施 工 单 位	1、现场管理人员 2 人, 施工人员 10 人; 2、夹具、导轨安装 70%; 3、组件安装完成 30%; 4、并网柜接线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘德文
记录人: 刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):