

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2020年09月5日

天气: 多云

星期: 周六

气温: 32-26°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、对现场夹具、导轨、组件安装进行巡查; 2、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力工程有限公司光伏施工单位	1、现场管理人员 2 人, 施工人员 10 人; 2、夹具、导轨安装 80%; 3、组件安装完成 40%;
其它事项		
本日现场监理人员		刘德文
记录人: 刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):