

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2020年09月6日

天气: 多云

星期: 周日

气温: 33-27°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对现场夹具、导轨安装进行巡视; 2、对南面组件安装部分进行检查,发现局部垃圾较多,现场通知施工负责人立即进行了清理; 3、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力 工程有限 公司光 伏施工单 位	1、现场管理人员2人,施工人员10人; 2、夹具、导轨安装85%; 3、组件安装完成40%;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘德文
记录人: 刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):