

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 9 月 11 日

天气: 阴转阵雨

星期: 周五

气温: 31-26°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对现场组件、逆变器吊装进行旁站; 2、对组件分散、桥架安装进行巡视; 3、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力 工程有限 公司 光 伏施工单 位	1、现场管理人员 2 人, 施工人员 10 人; 2、夹具、导轨安装 95%; 3、组件安装完成 40%; 4、今日组件吊装 41 箱。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘德文
记录人: 刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):