

监 理 日 志 ()

日期: 2020年9月30日

天气: 阵雨

星期: 周三

气温: 30-23°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

| | | |
|----------|--|------------------|
| 监理工作情况 | 1、现场巡视组件安装, 汇流箱安装; 2、检查汇流箱安装发现, 汇流箱安装没有固定支架, 直接贴着女儿墙安装不妥, 已告知业主方、施工方; | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 先能电力工程有限公司光伏施工单位 | 5人安装组件, 3人安装汇流箱。 |
| 其它事项 | | |
| 本日现场监理人员 | 刘德文 | |
| 记录人: 刘德文 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): | |