

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2020年10月09日

天气: 晴

星期: 周五

气温: 27-23°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、现场检查4平方直流电缆穿管敷设,逆变器安装完成;清理电缆沟,准备展放交流电缆; 2、整理资料;	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力工程有限公司光伏施工单位	1. 直流电缆敷设,逆变器安装完成;清理电缆沟; 2. 管理1人施工7人。
其它事项		
本日现场监理人员	刘德文	
记录人: 刘德文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	