

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2020年10月23日

天气: 多云

星期: 周五

气温: 26-20℃

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、对现场电缆桥架制作、桥架盖板覆盖前进行检查, 现场发现局部桥架里面有螺丝等杂物, 现场要求施工方对隐蔽工程自检合格后报监理项目部验收合格后再进行覆盖; 2、整理监理资料;	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力工程有限公司光伏施工单位	1. 电缆桥架制作, 汇流箱电缆终端制作, 接地扁铁分散、焊接, 电缆桥架盖盖板。 2. 管理 1 人, 施工 8 人;
其它事项		
本日现场监理人员	刘德文	
记录人: 刘德文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	