

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2020年10月28日

天气: 阵雨

星期: 周三

气温: 28-21℃

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、对现场接地扁铁焊接、4平方电缆头制作进行巡视; 2、整理监理资料;	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力工程有限公司光伏施工单位	1. 接地扁铁焊接、4平方电缆头制作、电缆敷设; 逆变器终端电缆头制作; 2. 管理1人, 施工8人;
其它事项		
本日现场监理人员	刘德文	
记录人: 刘德文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	