

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 10 月 31 日

天气: 多云

星期: 周六

气温: 27-21℃

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对现场电缆桥架盖盖板前检查, 电缆沟电缆支架焊接安装检查; 发现电缆支架间距太大, 现场要求施工方进行整改。 2、整理监理资料;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力 工程有限 公司 光 伏施工单 位	1. 配电房电缆桥架盖盖板、通讯电缆敷设、接地焊接, 电缆沟电缆支架增补。 2. 管理 1 人, 施工 5 人;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘德文
记录人: 刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):