

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 11 月 01 日

天气: 多云

星期: 周日

气温: 26-21℃

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对现场电缆桥架盖盖板前检查,发现电缆桥架局部封堵不严密,并网柜接地焊接不规范,未进行防腐处理,现场要求施工方立即整改。 2、整理监理资料;		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	先 能 电 力 工 程 有 限 公 司 光 伏 施 工 单 位	1. 配电房电缆桥架盖盖板、通讯电缆敷设、消缺、打扫卫生,供水水管车螺牙。 2. 管理 1 人,施工 7 人;	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		刘德文	
记录人: 刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	