

监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页,共 页

2020年05月07日 星期：四	气候：白天：小雨 夜间：小雨	气温：最高 19℃ 最低 13℃
工作内容： 一、今日工作进展 1. 升压站：无。 2. 风机平台：HG17 风机位钢筋笼制作、桩基钻孔作业（完成 4 个）、钢筋笼安装（完成 4）、桩基混凝土浇筑（完成 4 个）。 3. 道路：无。 4. 设备到货：无。 5. 其他：无。		
安全内容： 1. 安全技术交底已落实到位。 2. 现场施工人员13人，25K-1吊车1台、挖机1台、打桩机1台、混凝土罐车4台。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。