

监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页,共 页

2020年05月17日 星期：日	气候：白天：多云 夜间：多云	气温：最高 23℃ 最低 11℃
<p>工作内容：</p> <p>一、今日工作进展</p> <p>1. 升压站：无。</p> <p>2. 风机平台：HG17 风机基础灌注桩钻孔作业(完成 5 基)、钢筋笼安装(完成 5 基)、桩基混凝土浇筑(完成 5 根)；HG11 风机位与二期重叠电缆敷设完成 60%。</p> <p>3. 道路：无。</p> <p>4. 设备到货：无。</p> <p>5. 其他：对 HG17 风机基础灌注桩混凝土浇筑进行旁站。</p>		
<p>安全内容：</p> <p>1. 安全技术交底已落实到位。</p> <p>2. 现场施工人员7人，25K-1吊车1台、挖机1台、打桩机1台、混凝土罐车5台</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。