

监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页,共 页

2020年05月18日 星期：一	气候： 白天： 阵雨 夜间： 阵雨	气温： 最高 25℃ 最低 14℃
工作内容： 一、今日工作进展 1. 升压站：无。 2. 风机平台：HG17 风机基础灌注桩钻孔完成、钢筋笼安装完成、桩基混凝土浇筑完成；HG11 风机位与二期重叠电缆沟开挖、回填完成 30%； 3. 道路：无。 4. 设备到货：无。 5. 其他：HG17 风机位钻孔转场 HG16 风机位。		
安全内容： 1. 安全技术交底已落实到位。 2. 现场施工人员15人，25K-1吊车1台、挖机1台、打桩机1台、混凝土罐车3台。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。