

监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页,共 页

2020年05月20日 星期：三	气候：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 28℃ 最低 15℃
<p>工作内容：</p> <p>一、今日工作进展</p> <ol style="list-style-type: none">1. 升压站：无。2. 风机平台：7#风机进行施工场地填筑、16#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成 4 根。3. 道路：11#风机位道路换填完成 150 米。4. 设备到货：无。5. 其他：16#风机基础灌注桩钢筋进场卸货。		
<p>安全内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 安全技术交底已落实到位。2. 现场施工人员4人，挖机3台、打桩机机1台、吊车1台。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。