

监理工作日志

表号：FD-B12

记录人：徐文平

第 页,共 页

2020年05月29日 星期：五	气候：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 27℃ 最低 15℃
工作内容： 一、今日工作进展 1. 升压站：无。 2. 风机平台：16#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作、混凝土浇筑完成 7 根；11#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作、混凝土浇筑完成 2 根 3. 道路：无。 4. 设备到货：无。 5. 其他：参加第一次工地例会。		
安全内容： 1、安全技术交底已落实到位。 2、施工现场无事故。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。