

监理日志（ ）

日期：2020 年 06 月 05 日

天气：晴

星期：五

气温：16—28℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：11#风机位 1、旁站 11#风机基础灌注桩混凝土浇筑，砼标号 C40、商混、砼方量共 87.5m³，现场提取砼试块 2 组，砼坍落度 180mm。 2、组织召开监理例会。 3、要求施工单位对施工现场按相关要求进行现场平面布置，施工单位已开展落实。 4、对钢筋笼制作进行平行检验，经检验合格同意隐蔽。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司	11#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼安装、混凝土浇筑完成 5 根，累计完成 37 根。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位，	
本日现场监理工作人员		郭俊兴 徐文平
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	