

监理日志（ ）

日期：2020年06月06日

天气：晴

星期：六

气温：17—29℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：11#、17#风机位 1、旁站 11#风机基础灌注桩混凝土浇筑，砼标号 C40、商混、砼方量共 87.5m³，现场提取砼试块 2 组，砼坍落度 180mm。并对现场制作的灌注桩钢筋笼进行平行检验。 2、巡查 17#风机基础开槽一切正常。 3、巡查场区配电电缆敷设，发现电缆沟回填土有大量砖头及上下垫砂严重不足，现场已让返工整改，经过 3 个小时后复检符合要求，同意回填。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司	1、11#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼安装、混凝土浇筑完成 5 根，累计完成 42 根。 2、17#风机基础开槽完成 45%。 3、32#分接箱至 9#风机电缆敷设完成 50 米。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		郭俊兴 徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：