

监理日志（ ）

日期：2020 年 06 月 07 日

天气：晴

星期： 日

气温：24—35℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：11#、17#风机位 1、旁站 11#风机基础灌注桩混凝土浇筑，砼标号 C40、商混、砼方量共 17.5m³，现场提取砼试块 1 组，砼坍落度 180mm。并对现场制作的灌注桩钢筋笼进行平行检验。 2、巡查 17#风机基础开槽一切正常。 3、旁站场区配电电缆敷设并记录。 4、下达监理工程师通知单一份（关于前期资料报审事宜）ZHJL-TZD-008	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司	1、11#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼安装、混凝土浇筑完成 1 根，累计完成 43 根。 2、17#风机基础开槽完成。 3、32#分接箱至 9#风机电缆敷设完成 100 米。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		郭俊兴 徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：