

监理日志（ ）

日期：2020 年 06 月 08 日

天气：晴

星期：一

气温：25—37℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：场区配电 1、巡查 32#分接箱至 9#风机电缆敷设现场，现场施工人员 9 人，施工单位各项管理人员现场指挥，施工设备挖机 2 台、拖拉机 1 台、运输车 1 台，满足施工要求，敷设 1 根 YJLY23 3×95、 1 根 YJLY23 3×240，2 根通信光缆。 2、开展首次监检资料整理。	
施 工 情 况	施工单位 誉海建设工程有 限公司	施工内容及进度 32#分接箱至 9#风机电缆敷设。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。 2. 建设单位领导场区配电现场检查指导工作。	
本日现场监理工作人员		郭俊兴 徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：