

监理日志（ ）

日期：2020 年 06 月 18 日

天气：晴

星期：四

气温：19—29℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：场区配电 1、巡查电缆敷设施工现场，两台运输车，两台挖机，电缆沟开挖深度及回填土符合要求，有铺砂盖水泥板。 2、巡查 17#风机基础施工现场一切正常。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、12#风机至升压站电缆敷设（3X240）完成 200 米。 2、17#风机基础垫层模板支护完成。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		徐文平 郭俊兴
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：