

监理日志（ ）

日期：2020 年 06 月 20 日

天气：晴

星期：六

气温：22—32℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：12#、16#、17#风机位 1、巡查 12#、17#风机基础施工现场，1 台挖机、1 台吊车，个别工人未正确佩戴安全帽，现场已让施工单位整改到位，其他一切正常。 2、旁站 16#风机基础开挖一切正常。	
施 工 情 况	施工单位 誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	施工内容及进度 1、16#风机基础开挖完成 40%。 2、17#风机基础锚栓安装完成 20%。 3、12#风机平台平整完成。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。 2. 施工现场无事故。	
本日现场监理工作人员		徐文平 郭俊兴
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：