

监理日志（ ）



日期：2020 年 06 月 27 日

天气：晴

星期：六

气温：20—32℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：11#、12#、17#风机位、场区配电 1、巡查 17#风机基础钢筋制作发现施工单位技术力量薄弱，施工进度缓慢。 2、巡查 11#、12#风机基础施工现场一切正常。 3、巡查场区配电现场发现个别工人未正确佩戴安全帽。	
施 工 情 况	施工单位 誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	施工内容及进度 1、12#开展风机基础灌注桩钻孔准备工作。 2、11#风机基础开槽完成。 3、17#风机基础钢筋制作。 4、起点 6#至 31#、32#分接箱电缆敷设 50 米。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。 2. 关于发现施工现场的不足之处，已要求相关施工单位按相关要求进行整改。	
本日现场监理工作人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 