

监理日志 ()



日期: 2020 年 06 月 30 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 21—34℃

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 11#、12#、17#风机位、场区配电、升压站 1、巡查 17#风机基础钢筋制作发现施工单位技术力量薄弱, 施工进度缓慢。 2、巡查 12#、17#、场区配电、升压站发现个别工人未正确佩戴安全帽。 3、旁站 11#风机基础垫层混凝土浇筑。	
施 工 情 况	施工单位 誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	施工内容及进度 1、12#风机基础灌注桩钢筋笼制作。 2、11#风机基础垫层混凝土浇筑完成。 3、17#风机基础钢筋制作。 4、起点 6#至 31#、32#分接箱电缆敷设 50 米。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。 2. 关于发现施工现场的不足之处, 已要求相关施工单位按相关要求整改。	
本日现场监理工作人员		
记录人: 		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 