

监理日志 ()

日期: 2020 年 07 月 01 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 21—34℃

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 12#、17#风机位、场区配电、升压站 1、巡查 17#风机基础钢筋制作发现施工单位技术力量薄弱, 施工进度缓慢。 2、旁站 12#风机基础灌注桩混凝土浇筑, 一切正常。 3、巡查升压站设备进场就位发现路面未做防护措施, 部分路面有损坏现象, 已要求施工单位按相关措施进行修补。 4、其他作业面一切正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、12#开展风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼绑扎安装、混凝土浇筑完成 7 根。 2、17#风机基础钢筋制作、底板筋绑扎。 3、升压站配电柜进场就位。 4、起点 6#至 31#、32#分接箱电缆敷设 50 米。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。 2. 关于发现施工现场的不足之处, 已要求相关施工单位按相关要求整改。	
本日现场监理工作人员		郭俊志 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭俊志