

监理日志 ()

日期: 2020 年 07 月 04 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 21—30℃

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 12#、17#风机位、场区配电、升压站 1、巡查 17#风机基础钢筋制作发现施工单位技术力量薄弱,施工进度缓慢。 2、旁站 12#风机基础灌注桩混凝土浇筑,一切正常。 3、其他作业面一切正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、12#开展风机基础灌注桩钢筋笼制作。 2、17#风机基础钢筋制作、底板筋绑扎。 3、升压站配电柜进场就位。 4、起点 6#至 15#、17#; H 线至 17#; G 线至 31#分接箱电缆敷设。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。 2. 关于发现施工现场的不足之处,已要求相关施工单位按相关要求整改。	
本日现场监理工作人员		徐文平 郭俊兴
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴