

监理日志 ()




日期: 2020 年 07 月 06 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 21—31℃

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 12#、17#风机位、场区配电、升压站 1、巡查施工现场发现个别工人未正确佩戴安全帽, 已要求施工单位增加施工现场的安全技术交底。 2、发现 17#钢筋设备外壳未接地, 现场停工整改后符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、12#风机基础灌注桩钢筋笼制作。 2、17#风机基础钢筋制作、锚笼钢筋绑扎。 3、升压站电缆敷设, 连变设备安装。 4、起点 6#至 15#、17#; H 线至 17#; G 线至 31#分接箱电缆敷设。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。 2. 关于发现施工现场的不足之处, 已要求相关施工单位按相关要求进行整改。	
本日现场监理工作人员		 
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 