

监理日志 ()





日期: 2020 年 07 月 08 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 21—31℃

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 12#、17#风机位、场区配电、升压站 1、巡查施工现场发现个别工人未正确佩戴安全帽, 已要求施工单位增加施工现场的安全技术交底。 2、其他施工现场一切正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、12#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成 8 根。 2、17#风机基础钢筋制作、锚笼钢筋绑扎。 3、升压站 SVG 室外散热设备安装。 4、起点 6#至 15#、17#; H 线至 17#; G 线至 31#分接箱电缆敷设。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		  
记录人: 		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 