

监理日志 ()

日期: 2020 年 07 月 14 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 23—33℃

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 11#、16#风机位、升压站 1、巡查 16#施工现场发现焊工无证操作、发电机外壳未接地, 现场停工整改。 2、巡查其他施工现场一切正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、11#、16#风机基础钢筋制作、绑扎。 2、3#风机平台换填。 3、升压站二次电缆敷设。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		徐之平 朱号兵 郭俊兴
记录人: 徐之平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭俊兴