

监理日志 ()





日期: 2020 年 07 月 15 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 23—33℃

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 11#、16#风机位、场区配电、升压站 1、巡查 11#施工现场发现焊工无证操作、个别工人未佩戴安全帽, 现场停工整改, 经过 1 小时后整改合格, 符合要求。 2、巡查其他施工现场一切正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、11#、16#风机基础钢筋制作、绑扎。 2、场区配电电缆敷设。 3、升压站二次电缆敷设。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		  
记录人: 		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 