

监理日志（ ）

日期：2020年07月20日

天气：晴

星期：一

气温：22—34℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p>施工部位：11#、16#风机位、场区配电、升压站</p> <p>1、巡查施工现场发现升压站、场区配电个别工人未正确佩戴安全帽。 2、旁站11#风机基础混凝土浇筑施工过程顺利，未出现质量问题 and 安全事故，砼标号C40F100、商混、砼方量共530m³，现场提取砼试块6组，砼坍落度175mm。 3、其他施工现场一切正常。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、11#风机基础混凝土浇筑完成。 2、场区配电电缆敷设。 3、升压站二次电缆敷设、标签制作。 4、16#风机基础钢筋绑扎、模板安装。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。 2. 针对检查出来的问题要求施工单位根据相关规定立即整改。	
本日现场监理工作人员	徐文平 郭俊兴 朱号兵	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴	