

## 监理日志（ ）

日期：2020 年 07 月 23 日

天气：晴

星期：四

气温：22—34℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

|                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>施工部位：5#、场区配电、升压站</p> <p>1、旁站 5#风机基础灌注桩混凝土浇筑，砼配合比符合要求，现场提取砼试块 1 组，砼坍落度 180mm，砼标号 C40F100、商混、砼方量共 34m³。</p> <p>2、巡查升压站施工现场发现主变散热器安装高空作业未佩戴安全带，现场已暂停施工并整改完成。</p> <p>3、其他施工现场一切正常。</p> |                                                                        |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                               | 施 工 内 容 及 进 度                                                          |
|                            | <p>誉海建设工程有<br/>限公司</p> <p>众森建设集团有<br/>限公司</p> <p>西格码电气股份<br/>有限公司</p>                                                                                                                 | <p>1、5#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成 2 根。</p> <p>2、场区配电电缆敷设。</p> <p>3、升压站主变散热器安装。</p> |
| 其<br>他<br>事<br>项           | <p>1. 施工现场安全技术交底已落实到位。</p>                                                                                                                                                            |                                                                        |
| 本日现场监理工作人员                 |                                                                                                                                                                                       | 徐文平 郭俊兴 朱号兵                                                            |
| 记录人：徐文平                    |                                                                                                                                                                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴                                                |