

监理日志（ ）

日期：2020 年 07 月 24 日

天气：晴

星期：五

气温：26—36℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：5#、场区配电、升压站 1、旁站 5#风机基础灌注桩混凝土浇筑，砼配合比符合要求，现场提取砼试块 3 组，砼坍落度 180mm，砼标号 C40F100、商混、砼方量共 102m³。 2、旁站升压站主变压器套管安装，紧固件、引线、绝缘的包扎良好、无破损；内部接线完整、无脱落。 3、组织监理例会并记录。 4、其他施工现场一切正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、5#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成 6 根。 2、场区配电电缆敷设。 3、升压站主变套管安装。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。 2. 主变压器油、连变油见证送检。 3. 5#风机基础灌注桩试块 3 组。	
本日现场监理工作人员		徐文平 郭俊兴 朱号兵
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴