

监理日志（ ）

日期：2020 年 07 月 28 日

天气：阴

星期：二

气温：22—31℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：5#、17#、场区配电、升压站 1、旁站 5#风机基础灌注桩混凝土浇筑，砼配合比符合要求，现场提取砼试块 2 组，砼坍落度 180mm，砼标号 C40F100、商混、砼方量共 99m³。 2、巡查其他施工现场一切正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、5#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成 6 根。 2、场区配电电缆敷设。 3、升压站一次、二次电缆安装。 4、17#风机基础防火墙钢筋绑扎。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		徐文平、郭俊兴、朱号兵
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴