

监理日志（ ）

日期：2020 年 07 月 30 日

天气：晴

星期：四

气温：25—34℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：5#、16#、17#、升压站、场区配电 1、巡查升压站施工现场发现 5#风机基础灌注桩生活垃圾未及时清理干净。 2、旁站 5#风机基础灌注桩混凝土浇筑、17#风机箱变基础混凝土浇筑、16#风机基础回填（其中 16#风机基础回填存在铁通、木板未及时清理）。 3、巡查其他施工现场一切正常。 4、7 月 24 日送达业主单位（6 月 26 日至 7 月 25 日）监理人员考勤表签字情况，业主单位今答复未签字。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、升压站连变支柱制作、安装。 2、17#风机箱变基础混凝土浇筑完成。 3、16#风机基础回填完成。 4、5#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成 6 根。 5、场区配电电缆敷设。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。 2. 针对施工现场发现的问题，已要求施工单位按相关要求整改到位。	
本日现场监理工作人员		徐文平、郭俊兴、朱号兵
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴