

监理日志（ ）

日期：2020 年 08 月 05 日

天气：晴

星期：三

气温：25—34℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：升压站 1、巡查施工现场一切正常。 2、监理内部资料整理。 3、巡查指导 12#风机基础灌注桩钢筋保护层不足问题处理。 4、旁站 16#风机挡土墙、箱变基础混凝土浇筑。	
施 工 情 况	施工单位 誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	施工内容及进度 1、升压站 35KV 配电室母线槽安装，GIS 设备进场卸货。 2、12#风机基础处理灌注桩钢筋保护层不足问题。 3、9#风机场地整理、土方换填。 4、16#风机挡土墙、箱变基础混凝土浇筑。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		郭俊兴 徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴