

监理日志（ ）

日期：2020年08月21日

天气：多云

星期：五

气温：16—26℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位： 升压站 1、巡查施工现场，5#、7#、9#、12#、15#风机基础，因前天大雨今天施工现场潮湿，机械设备无法进场施工。 2、巡查升压站施工现场一切正常。 3、组织召开监理例会并记录。 4、下达监理工程师通知单两份，分别是 ZHJL-TZD-014、ZHJL-TZD-015。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、升压站铜排现场制作安装。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		郭俊兴 徐文平 李大超
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴