

## 监理日志（ ）

日期：2020 年 08 月 22 日

天气：晴

星期：六

气温：19—26℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

|                            |                                                                                                                             |                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>施工部位： 升压站</p> <p>1、巡查施工现场，5#、7#、9#、12#、15#风机基础施工现场一切正常。</p> <p>2、协助建设单位办理出入证及相关资料。</p> <p>3、旁站 15#风机基础灌注桩混凝土浇筑，一切正常。</p> |                                                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                        | 施工内容及进度                                                                                   |
|                            | <p>誉海建设工程有<br/>限公司</p> <p>众森建设集团有<br/>限公司</p> <p>西格码电气股份<br/>有限公司</p>                                                       | <p>1、升压站铜排现场制作安装。</p> <p>2、15#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼安装、混凝土浇筑完成 6 根。</p> <p>3、场区配电电缆敷设完成 150 米。</p> |
| 其<br>他<br>事<br>项           | <p>1. 施工现场安全技术交底已落实到位。</p> <p>2. 配合建设单位安全检查。</p>                                                                            |                                                                                           |
| 本日现场监理工作人员                 |                                                                                                                             | 郭俊兴 徐文平 李大超                                                                               |
| 记录人：徐文平                    |                                                                                                                             | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴                                                                   |