

监理日志（ ）

日期：2020年08月23日

天气：晴

星期： 日

气温：21—27℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p>施工部位：11#、15#风机基础、升压站</p> <p>1、巡查施工现场，11#、15#风机基础施工现场发现个别工人未正确佩戴安全帽，已要求施工现场立即整改到位。</p> <p>2、旁站 15#风机基础灌注桩混凝土浇筑，一切正常。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>誉海建设工程有 限公司</p> <p>众森建设集团有 限公司</p> <p>西格码电气股份 有限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、升压站铜排现场制作安装。</p> <p>2、15#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼安装、混凝土浇筑完成 6 根。</p> <p>3、11#风机箱变基础、防火墙混凝土浇筑完成。</p>
其 他 事 项	<p>1. 施工现场安全技术交底已落实到位。</p> <p>2. 检查出来的相关问题已现场处理并整改完成。</p>	
本日现场监理工作人员	郭俊兴 徐文平 李大超	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴	